



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 906/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31**

**31<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/218438/1229/15-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5045654 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/199012/2938/12-07-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.740.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 13/05/2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 55,29%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 778.008,25€ (με Φ.Π.Α)/ 15.10.2020
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 15/10/2020
Συμβατική Περαίωση	: 15/08/2021
1 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 10/10/2021 με την αρ. 927/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΟ9Τ7Λ6-ΣΕΘ)
2 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 30/11/2021 με την αρ. πρωτ. 320189/5525/9-11-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:6ΜΙ67Λ6-Λ67)
3 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 31/12/2021 με την αρ. πρωτ. 37862/5784/24-11-2021 Απόφ. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας (ΑΔΑ:9Β197Λ6-ΞΨ0).
4 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 28/2/2022 με την αρ. 1537/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:9Μ5Σ7Λ6-ΑΜΣ)
5 <sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης	: 30/6/2022 με την αρ. 131/2022 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:67Θ87Λ6-Λ46)
Προτεινόμενη περαίωση	: 30-9-2022
Πιστώσεις	: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001/1-Κωδικός έργου 2019ΕΠ00110033

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 19/5/2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται

παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-9-2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου ανέρχεται περίπου στο 94,00% του συμβατικού αντικειμένου.
2. Το υπολειπόμενο προς εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο αφορά τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος της οδού, οι οποίες για να εκτελεστούν απαιτείται να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (που προβλέπονται στη μελέτη του εν θέματι έργου) από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Υπηρεσία έχει αποστείλει, με το υπ' αριθ. πρωτ. 254726/4504/4-11-2021 έγγραφο της, το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και κατόπιν πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αρμόδια υπάλληλο που χειρίζεται τον προαναφερθέντα φάκελο, ενημερώθηκε ότι η απόφαση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος θα σταλεί σύντομα στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Στο σημείο όμως αυτό, το κρίσιμο που πρέπει να τονιστεί και αποτελεί βασικό στοιχείο της μη εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου, ήτοι την κατασκευή της οριζόντιας σήμανσης, είναι το εξής:

Ο ΕΣΠΕΛ (Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου) πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο στο έργο με τίτλο του θέματος και, εν συνεχεία, προέβη στην σύνταξη της υπ' αριθμ. ΤΑ1806-5045654.02-00.0-01.Β-11-21 Τεχνικής Αναφοράς Ελέγχου Ποιότητας. Στην εν λόγω Τεχνική Αναφορά αναφέρονται οι κάτωθι αστοχίες :

1. «Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα:
  - Δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν το βαθμό συμπίκνωσης της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
  - Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία δεν έχει προβεί σε αναθεώρηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ καθώς και του ΠΠΕ παρά τις σημαντικές τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων (νέες εργασίες, νέες τιμές μονάδων εργασιών, αυξομειώσεις ποσοτήτων, παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου)
2. Ως προς τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, επιτόπιων δοκιμών και τους εργαστηριακούς ελέγχους στους οποίους προέβη ο ΕΣΠΕΛ, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:
  - Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο ποσοστό της ασφάλτου, στα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά MARSHALL και στο βαθμό συμπίκνωσης της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, τα οποία αξιολογούνται ως ουσιώδη ελαττώματα διότι επιφέρουν μείωση στη διάρκεια ωφέλιμης ζωής του οδοστρώματος».

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστωμένων αστοχιών, η Υπηρεσία άμεσα προέβη στην έκδοση της υπ' αρ. πρωτ ΟΙΚ. 132889/1894/6-5-2022 Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρία «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», προκειμένου (σ.σ η τελευταία) να συμπληρώσει τις ελλείψεις των συμβατικών της υποχρεώσεων, αλλά κυρίως να προβεί στη λήψη νέων δοκιμών επί της νέας κατασκευασθείσας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας -και σε άλλες θέσεις πέραν αυτών που είχε πραγματοποιήσει έλεγχο ο ΕΣΠΕΛ- και σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο αυτών με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση του τοπικού ή διευρυμένου χαρακτήρα της αστοχίας.

Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία προέβη στη λήψη των νέων δοκιμών και στον εργαστηριακό έλεγχο αυτών και παρέδωσε τα εργαστηριακά αποτελέσματα στην Υπηρεσία στις 10 Ιουνίου 2022.

Η Υπηρεσία, βάσει των εν λόγω αποτελεσμάτων, ήδη έχει ξεκινήσει την διερεύνηση της έκτασης και του χαρακτήρα των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων (τοπικού ή διευρυμένου χαρακτήρα) προκειμένου, εν συνεχεία, να αποφανθεί για την επάρκεια της κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου, ώστε να αποφασίσει τελικά ποια ελαττώματα θεωρούνται αποκαταστάσιμα και για ποια η αποκατάστασή τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του Αναδόχου.

Από το ανωτέρω σημείο τεκμαίρεται ότι σε περίπτωση όπου κριθεί από την Υπηρεσία ότι κάποια τμήματα χρήζουν αποκατάστασης, όπως για παράδειγμα η στροφή που υφίσταται στο υπό κατασκευή έργο λόγω μείωσης της τροχοπέδησης επί αυτήν, δεν δύναται σε ουδεμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί η διαγράμμιση αυτών, αφού πρωτίστως θα πρέπει να προηγηθεί η εργασία αποξήλωσής τους, εν συνεχεία η κατασκευή νέας στρώσης κυκλοφορίας -βάσει των προδιαγραφών που τίθενται στο Τιμολόγιο της μελέτης- και, τέλος, η απαιτούμενη οριζόντια σήμανση.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 2868/28-6-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει χορηγηθεί η Σύμφωνη Γνώμη της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την 6<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 30.09.2022

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 6<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, ήτοι έως τις 30/09/2022, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ως ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου δηλαδή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών για τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος της οδού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης –

Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδικός ΟΠΣ: 5045654 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», έως τις 30/09/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ως ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου δηλαδή χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών για τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος της οδού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

#### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα