



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,26 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 99185/825

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 282/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 79667/1588/28-3-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) το υπ' αριθμ. 83416/944/11-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 282/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κάλυψη αρδευτικών αναγκών στο Δ.Δ. Πετσάκων Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 11.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 23^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106293/900/18-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, , ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος

Στεργίου και η υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ κα Παπαγιάννη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 282/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κάλυψη αρδευτικών αναγκών στο Δ.Δ. Πετσάκων Καλαβρύτων» προϋπολογισμού 11.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ. αριθμ. 79667/1588/28-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε 1) την από 07-11-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Παναγιώτη Πολίτη αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών επειδή εκκρεμεί μέχρι σήμερα από το Δήμο Καλαβρύτων (λόγω του ότι πρόκειται για δημοτική έκταση) η εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης για τη μεταφορά και εγκατάσταση του γεωτρητικού μηχανολογικού εξοπλισμού στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση, 2) την από 27-3-13 αίτηση του αναδόχου με την οποία μας διαβιβάζει την υπ' αριθμ. πρωτ. 107345/591/18-2-13 (ΑΔΑ ΒΕΥΖΟΡ1Φ-ΤΔΦ) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλ. & Ιονίου για παράταση ης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μέχρι την 8-8-13, 3) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις από 07-11-2012 & 27-3-13 αιτήσεις του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 267241/5645 - 07/11/2012 & 79667/1588/27-3-13 αντίστοιχα)
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 242454/5064/10-10-12 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαβρύτων για την εξασφάλιση διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης (λόγω του ότι πρόκειται για δημοτική οδό) για τη μεταφορά και εγκατάστασης του γεωτρητικού μηχανολογικού εξοπλισμού, για το οποίο δεν έχουμε λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 267241/5645/7-11-12 έγγραφό μας προς τη Δ/ση Οικονομικών Π.Δ.Ε. περί δέσμευσης πίστωσης του έργου « ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», για το οποίο δεν έχουμε λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17345/591/18-2-13 (ΑΔΑ ΒΕΥΖΟΡ1Φ-ΤΔΦ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στη θέση του έργου μέχρι την 8-8-13, η οποία μας κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 79667/1588/27-3-13 αίτηση του ανάδοχου.
8. Την από 28-3-13 εισήγηση του προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας.
9. Τα στοιχεία του έργου :
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 12.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 09-11-2010 / 02,00%
 Πηγή Χρηματοδότησης : Κ.Α.Π. 10.03.05/9776 και νυν
 ΣΑΕΠ001 2012ΕΠ001100055
 Ανάλυση Δαπάνης : 11.760,00€ /238958/6286/3-10-12
 (ΑΔΑΒ43Λ7Λ6-8Μ4)
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 11.760,00 € / 28-12-2010
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 10-11-12
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 26 / 05 /2013

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- την υπ αριθμ. 79667/1588/28-3-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 83416/944/11-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου « Κάλυψη αρδευτικών αναγκών στο Δ.Δ. Πετσάκων Καλαβρύτων» προϋπολογισμού

11.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , μέχρι 26-5-2013 επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου