



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 118287/753

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 217/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: 1) το αριθμ.112645/943/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
2) η αριθμ. 111949/1997/8-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 217/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελτιτσίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό του τμήμα του)», προϋπολογισμού 1.850.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

**Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22<sup>α</sup> Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 217/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελιτισίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό του τμήμα του)», προϋπολογισμού 1.850.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 111949/1997/8-5-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

1. *«Σας στέλνουμε 1) την από 29-03-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30/6/2012 λόγω α) των καιρικών συνθηκών τη χειμερινή περίοδο (συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις) που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών, εντός της κοίτης του χειμάρρου, του 3<sup>ου</sup> αναβαθμού πλησίον του υφιστάμενου αναβαθμού Βελιτισίου και β) της μη έγκρισης ακόμα του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (έχει αιτηθεί η προέγκρισή του στη Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 45593/691/9-3-2012 έγγραφό μας).*  
2) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :
2. *Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
3. *Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.*
4. *Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*
5. *Την από 29-03-2012 αίτηση του αναδόχου ( αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 78017/1329 - 29/03/2012)*
6. *Τα στοιχεία του έργου :*  
*Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.850.000,00 € μετά του Φ.Π.Α*  
*Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 28-12-2010 / 64,54%*

Πηγή Χρηματοδότησης	: ΕΣΠΑ
Ανάληψη Δαπάνης	:
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 233.820,01 € / 23-06-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 10-04-2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 30/06/2012

*Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30/06/2012** με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την αριθμ. 111949/1997/8-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αριθμ. 112645/943/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελτιτσίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό του τμήμα του)», προϋπολογισμού 1.850.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Στάθης Παρασκευόπουλος Α.Τ.Ε. μέχρι **30/06/2012** με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου