



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16/7/2012

Αρ. πρωτ. 160717/1153

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολογγί

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 379/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1)η αριθμ. 134182/2410/25-06-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η αριθμ. 361/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. 113774/23219/27-12-2011 απόφασή σας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 379/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας- Θέρμου- Μεσολογγίου- Ξηρομέρου – Τριχωνίδος- Βάλτου» μέχρι 31.7.2012, προϋπ. 400.000,00 € μετά του ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 10^η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 168663/2224/6-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 379/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας- Θέρμου- Μεσολογγίου- Ξηρομέρου - Τριχωνίδος- Βάλτου» μέχρι 31.7.2012, προϋπ. 400.000,00 € μετά του ΦΠΑ.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 134182/2410/25-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 31-05-2012 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 134182/2410)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 26-08-2008 / 2,00%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ
 Ανάληψη Δαπάνης :
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 391.999,98 € /31-10-2008
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 28-02-2009.
 1^η Παράταση προθεσμίας : 30/06/2009 Αποφ. 2181/16-03-2009
 2^η « « : 30/12/2009 Αποφ. 8091/11-09-2009
 3^η « « : 28/12/2011 Αποφ. 240875/4370/20-12-2011
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31/07/2012.

Σας στέλνουμε την από 31/05/2012 με αρ. πρωτ. 134182/2410 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31/07/2012.

και σας γνωρίζουμε ότι :

Η ολοκλήρωση των εργασιών στη συμβατική προθεσμία ήταν αδύνατη λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές τις εργολαβίας και συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα). Κατόπιν αυτών των προβλημάτων χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα ώστε να εντοπίσουμε και ως υπηρεσία και να καταγράψουμε τα νέα σημεία επικινδυνότητας σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας που προέκυψαν κατά το διάστημα των δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι η συνέχιση των εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου λόγω αναγκαιότητας τοποθέτησης συστημάτων σήμανσης που συμβάλλουν στην ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης τιμών ο ανάδοχος με υπεύθυνη δήλωση του δεν απαιτεί το ποσό που προκύπτει.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **31/07/2012** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 134182/2410/25-06-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την αριθμ. 361/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. 113774/23219/27-12-2011 απόφασή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας- Θέρμου- Μεσολογγίου- Ξηρομέρου - Τριχωνίδος- Βάλτου» μέχρι **31/07/2012** με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου