



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ: 28311/161

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **66/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**389213/9609/08-01-2020** (ορθή επανάληψη στις 14-01-2020 και συμπλήρωση στις 29/01/2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **66/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)» Προϋπολογισμός Μελέτης: 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) :2014 ΕΠ 501 00002 [σχετικές οι με την αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓ Ι465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-5ΟΨ) ] Ανάδοχος: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.”», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 30<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:21646/110/24.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 66/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1<sup>ο</sup> θέμα της προ ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)» Προϋπολογισμός Μελέτης: 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) :2014 ΕΠ 501 00002 [σχετικές οι με την αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓ Ι465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ) ] Ανάδοχος: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.”» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον και κατά προτεραιότητα λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: **389213/9609/08-01-2020** (ορθή επανάληψη στις 14-01-2020 και συμπλήρωση στις 29/01/2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

*Σας στέλνουμε, συνημμένα, εισήγηση για έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 31-07-2020. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας ζητήθηκε νόμιμα από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση με την ανωτέρω εμπρόθεσμη αίτηση της, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Την Υπηρεσία θα εκπροσωπήσει στην Ο.Ε. ο Προϊστάμενος του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.*

*Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.*

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ (8-01-2020) ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**  
**(συνοδεύει το με αρ. πρωτ. 389213/9609 (ορθή επανάληψη 14-01-2020) διαβιβαστικό)**

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ : Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία Μενίδι)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. »

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)                                                                                                                    |
| 2. Κωδικός έργου               | 2014ΕΠ500100002                                                                                                                                        |
| 3. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.000.000€ (με Φ.Π.Α.)                                                                                                                                 |
|                                | Οι αποφάσεις με αριθ. Πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ |
| 4. Απόφαση Χρηματοδότησης      |                                                                                                                                                        |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                           |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης                  | Σεπτέμβριος 2017                        |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Η με αριθ. πρωτ. 259232/6987/28.09.2017 |

&amp; Απόφασης έγκρισης Διακήρυξης

(ΑΔΑ:ΩΤΝΒ7Λ6-ΡΨΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. έγκρισης τευχών δημοπράτησης &amp; της με αριθ. 1592/2017 (ΑΔΑ: 689Ξ7Λ6-ΓΓΟ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έγκρισης των όρων δημοπράτησης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	7-12-2017
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
4. Έκπτωση	67,12%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	503/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΟΣ7Λ6-ΒΨ5) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε.
6. Ποσό Σύμβασης	1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	31-07-2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	30-01- 2020
1 <sup>η</sup> Παράταση (υπό έγκριση)	31-07- 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 8805/2135/οικ/22-03-2019 (ΑΔΑ: 672Ζ7Λ6-ΧΣΛ) της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 375496/9343/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΧΛ7Λ6-4ΘΤ) της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ)	1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 <sup>η</sup> ΕΩΣ 7 <sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	931.040,33 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (Με βάση τους λογαριασμούς)	58,53 %

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	79,95%
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	—
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	—
ΑΣΦΛΑΤΙΚΑ	77,59%
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	8,00 %
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	52,49 %
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	52,76 %

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Ανάδοχος του έργου με την από 23-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και την 31-07-2020, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

## III. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι και 31-07-2020, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου που είναι η 30-01-2020, για τους λόγους

1. Καιρικές συνθήκες : Χαμηλές θερμοκρασίες που σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών , και οι βροχοπτώσεις.
2. Στο χρόνο που μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης του έργου έως και το παρόν αίτημα προέκυψαν νέες ανάγκες εργασιών ( από αλληλογραφία τροχαίας –πολιτών – καταγραφές της υπηρεσίας) για την άρση επικινδυνότητας της Ε. Ο, η αντιμετώπιση των οποίων είναι εκ του νόμου αρμοδιότητα μας. Σας επισημαίνουμε ότι σε τμήματα του συγκεκριμένου Εθνικό Οδικό Δίκτυο δεν υπάρχουν συμβάσεις αρμοδιότητας μας εκ των οποίων να δύναται η αντιμετώπιση των προαναφερομένων προβλημάτων προς άρση επικινδυνότητας της Εθνικής Οδού .

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα θέματα εισηγούμαστε την έγκριση της παρούσας παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των έκτατων εργασιών εντός των ορίων του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Δηλαδή εισηγείται την έγκριση της παραπάνω παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παρ. (α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Πάτρα 29 / 01/ 2020  
Ο Συντάξας  
Αθ. Μαστρατωνάκης  
Πολιτικός Μηχανικός

Πάτρα 29/ 01/2020  
Ο προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. της ΔΤΕ/ΠΔΕ  
Θεόδωρος Τζόλας  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 389213/9609/08-01-2020 (ορθή επανάληψη στις 14-01-2020 και συμπλήρωση στις 29/01/2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας μέχρι και **31-05-2020**, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου που είναι η 30-01-2020, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους, για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των έκτατων εργασιών εντός των ορίων του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα