



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 09 Φεβρουαρίου 2021  
Αρ. Πρωτ:23666/147

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Συγκοινωνιακών Έργων.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **110/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**23640/484/28-01-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **110/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης: 322.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κ.ε.: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 07/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:31221/197/04-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 110/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης: 322.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κ.ε.: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**23640/484/28-01-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Σας αποστέλλουμε την παραπάνω σχετ. αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος κ.Κ. Γκεσούλη μαζί με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά .

Η εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής:

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου:  
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»  
 Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000 € (με Φ.Π.Α.)/322.580,65 €(χωρίς Φ.Π.Α)  
 Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  
 Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002  
 Ανάδοχος:Γκεσούλης Κων/νος

## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

## Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

## 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 293424/7433/06-11-19 ΑΔΑ:61ΠΙ7Λ6-Ω3Ξ
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	400.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

## 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	17-05-2018
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	61,00 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	1937/2018
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 125.806,47€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 156.000€ (με Φ.Π.Α)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	15-03-2019

## 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	15-03-2019
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	15-03-2020
γ. 1 <sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση : (31-12-2020 ΑΡ.ΑΠΟΦ.521/2020	
δ. 2 <sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση : (υπό έγκριση)	

Ο ανάδοχος του έργου: με την από 23-12-2020 ( Α.Π 347227/9205/23-12-2020) αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 31-03-2021, λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 και των δυσκολιών προμήθειας υλικών (χρώμα διαγράμμισης και στηθαία)καθώς αποτελούν προϊόντα εισαγωγής από το εξωτερικό και παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση από τους εισαγωγείς – προμηθευτές.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 31-12-2020. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 80% περίπου του έργου. Οι εναπομένουσες εργασίες είναι α)η τοποθέτηση στηθαίων (800μ) και β)διαγράμμισεις σε θέσεις που έχουν οριστεί επί του Εθνικού οδικού δικτύου για άρση της επικινδυνότητας(περίπου 9.000τμ).

Η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν λόγω covid-19 και κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση προμήθειας των υλικών(χρώμα με προέλευση από Γαλλία και στηθαία από Ελλάδα και Τουρκία). Επιπλέον για τη συνέχιση των εργασιών απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες ( στεγνό οδόστρωμα, κλπ).

Κατόπιν των παραπάνω λόγων εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» μέχρι 30-04-2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016.

Επίσης, η διευκρίνιση της Δ/νουσας υπηρεσίας επί της εισηγήσεως έχει ως εξής:

Διευκρίνιση σχετικά με την παρ.Γ της από 26-01-2021 Εισηγήσής μας για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»**

Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000 € (με Φ.Π.Α.)/322.580,65 €(χωρίς Φ.Π.Α),

Σε συνέχεια της από 26-01-2021 Εισηγήσής μας για την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»**

Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000 € (με Φ.Π.Α.)/322.580,65 €(χωρίς Φ.Π.Α), σας γνωρίζουμε ότι:

Στην παρ.Γ,εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης της 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»** μέχρι **30-04-2021** (σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016 ), δηλαδή ένα επιπλέον μήνα από το αίτημα του αναδόχου της εισηγήσής σας μας, αφενός κατόπιν προσωρικής συνεννόησης με τον ανάδοχο του έργου και αφετέρου προκειμένου να υπάρχει η ευχέρεια χρόνου σε τυχόν καθυστερήσεις προμηθειών εργασιών λόγω των έκτακτων μέτρων που εκάστοτε λαμβάνονται λόγω covid-19.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινίσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:23640/484/28-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης: 322.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κ.ε.: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος, μέχρι **30-04-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική