



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Απριλίου 2021  
Αρ. Πρωτ.:95687/619

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Δομών Περιβάλλοντος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **444/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**77204/2010/14-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **444/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 19<sup>η</sup> Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 97294/644/15-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 444/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **77204/2010/14-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501   |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.500.000,00€   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Η από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ)<br>Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,<br>Ναυτιλίας και Τουρισμού |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης             | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης                       | Η με αριθ. πρωτ. 41273/997/29-03-2018 (ΑΔΑ: 752Α7Λ6-ΟΣ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης                           | 05-06-2018   |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης                              | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση "                           | 68,60%   |
| Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 1561/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΩΡ7Λ6-ΔΕΥ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.            |
| 7. Ποσό Σύμβασης                                     | 471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)  |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης                               | 27-11-2018   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης         | 27-11-2019 (12 μήνες)                                      |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 27-05-2020 (με αρ.2529/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 27-09-2020 (με αρ.581/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)  |
| 3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 31-10-2020 (με αρ.969/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)  |
| 4 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 28-02-2021 (με αρ.1119/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 5 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας | 28-04-2021 (με αρ.242/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής          |

6 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	Π.Δ.Ε.) 28/06/2021 (Υπό έγκριση)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	
1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.38677/790/οικ./05-02-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.)(αρ.πρωτ.86413/2046/28-04-2020 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)
3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	471.044,84€ (με Φ.Π.Α.) (με αρ.381/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την από 26-03-2021 αίτησή του (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 77204/2010/26-03-2021) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 28-06-2021, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση του έργου .

Έχοντας υπόψη τη με αρ. 242/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. σχετικά με την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του υπόψη έργου και τα αναγραφόμενα στην από 26/03/2021 αίτηση του αναδόχου, δεν συναινούμε στο αίτημα της αναδόχου για παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των υπολοιπούμενων συμβατικών εργασιών διότι δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος εξαιτίας του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ως η ανάδοχος αιτήθηκε, από το προηγούμενο αίτημά της (26/01/2021) έως σήμερα και δεν έχουν επέλθει αιτίες και γεγονότα που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών ως το εγκεκριμένο αίτημα της αναδόχου.

Επισημαίνουμε ότι στο χρονικό διάστημα του εγκεκριμένου χρόνου εργασιών, δεν υπήρξε ενίσχυση των «συνεργείων» εργασιών (μηχανικός εξοπλισμός ή επιπλέον προσωπικό) με σκοπό την επίτευξη των προθεσμιών, ήτοι του χρόνου περαίωσης του έργου ως η ανάδοχος αιτήθηκε και η όποια καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε αυτή.

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το σχετικό αίτημα της αναδόχου, σε συνάρτηση με το σκεπτικό και το αποφασιστικό μέρος της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών, την κείμενη νομοθεσία, την πορεία των εργασιών και τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, εισηγούμαστε αρνητικά για την έγκριση της έκτης (6<sup>ης</sup>) παράτασης προθεσμίας μέχρι 28-06-2021 για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους ( Παράγραφος II).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 77204/2010/14-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νη Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος..

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Δεν εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική