



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Απριλίου 2021  
Αρ. Πρωτ:96613/631

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **454/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **96427/1731/15-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **454/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 322.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΜΠ001, κ.ε.: 2017ΜΠ00100001, ανάδοχος μελετητής: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»-«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 90416/587/08-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 454/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 322.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΜΠ001, κ.ε.: 2017ΜΠ00100001, ανάδοχος μελετητής: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»-«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **96427/1731/15-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΧΕΤ:Η με αρ.πρωτ.48471/790/2021 αίτηση του αναδόχου για 3<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του θέματος

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 322.000,00 € (με ΦΠΑ)  
 Ημερομηνία διαγωνισμού : 18/07/2018  
 Επιτευχθείσα έκπτωση :13%  
 Ημερομηνία συμφωνητικού :23/07/2019  
 Ποσόν συμφωνητικού :279.759,81 € (με ΦΠΑ)  
 Πηγή χρηματοδότησης :ΠΔΕ,ΣΑΜΠ 001

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:**

Αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης  
 (μαζί με χρόνο εγκρίσεων) 23/07/2020  
 1η παράταση συνολικής προθ. περαίωσης 23/10/2020  
 (αρ.αποφ.Ο.Ε. Π.Δ.Ε. 700/2020)  
 2η παράταση συνολικής προθ.περαίωσης 23/02/2021  
 (αρ.αποφ.Ο.Ε. Π.Δ.Ε. 1389/2020)  
 3η προτειν.παράταση συνολικής προθ.περαίωσης 23/08/2021

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:**

1<sup>ος</sup> Σ.Π. συνολικής δαπάνης 279.759,81 € (με ΦΠΑ)  
 Απόφαση έγκρισης ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας:139537/2075/11-6-20

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού, με το οποίο ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος ζητά 3<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής για οκτώ (8) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της 2<sup>ης</sup> παράτασης, δηλ. έως τις 23/08/2021,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Στις 18-09-2020 διαβιβάστηκε από την ΠΕΧΩ Δ.Ελλάδας ο φάκελος της ΜΠΕ της μελέτης του θέματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις και δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια, ο υπόψη φάκελος διαβιβάστηκε από την ΠΕΧΩ Δ.Ελλάδας, στις 04-11-2020, στο ΠΕΣΠΑ Δ.Ε., αφού είχε παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών για γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων φορέων (αρθ.2 παρ.3 Ν 4685/20) και δεν είχαν αναρτηθεί όλες. Το ΠΕΣΠΑ Δ.Ε. στην από 14-12-2020 συνεδρίασή του (αρ.39<sup>Α</sup> πρακτικό αυτού),γνωμοδότησε, μεταξύ άλλων,

θετικά για την έκδοση της ΑΕΠΟ της υπόψη μελέτης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία.

Η Δ/ση Υδάτων Δ. Ελλάδας, στις 08-12-2020, είχε αποστείλει έγγραφο στη ΠΕΧΩ Δ.Ε. με το οποίο ζητούσε από τη Υπηρεσία μας ορισμένες επιπλέον εργασίες όπως: τοπογραφικές αποτυπώσεις ανάντη και κατόντη τμημάτων του προϋπολογισθέντος τμήματος του ποταμού, υδραυλική επίλυση αυτών κλπ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ της υπόψη μελέτης

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το αίτημα της Δ/σης Υδάτων Δ. Ελλάδας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας στις 21/12/20, μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν οι επιπλέον εργασίες, που εζητούντο, δηλ. η επέκταση της τοπογραφικής αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέματος στα δύο πρόσθετα τμήματα, που ζητούνταν, δηλ. στο ανάντη της γέφυρας Ε.Ο. Πατρών-Πύργου τμήμα, ώστε να συμπεριληφθεί η συμβολή των ρ. Σοχιά και Γκουρλέσα και στο κατόντη αυτής τμήμα έως την εκβολή του στη θάλασσα. Στη συνέχεια, εκπονήθηκε, εκ νέου, η υδρολογική μελέτη από την οποία προέκυψε η νέα παροχή σχεδιασμού, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης που έγινε για όλο το μήκος του υδατορέματος (αρχικά μελετώμενο και δύο πρόσθετα τμήματα). Τα παραπάνω στοιχεία υποβλήθηκαν στην ΠΕΧΩ Δ.Ελλάδας, στις 13/04/2021, προς έλεγχο από την Δ/ση Υδάτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μελέτης του θέματος, δηλ. η έκδοση της ΑΕΠΟ, αφού υπάρχει η θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ ΔΕ.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι μετά την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ για τα προτεινόμενα έργα της μελέτης του θέματος πρέπει να γίνει η έγκριση της οριστικής Υδραυλικής μελέτης,

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε σχετικά με την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως τις 23/08/21, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ.Εργων.ΠΕ Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.01/2021 πρακτικό αυτού (3<sup>ο</sup> θέμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Αναστοπούλου Αθανασία – υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 96427/1731/15-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού 322.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΜΠ001, κ.ε.: 2017ΜΠ00100001, ανάδοχος μελετητής: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.»-«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», έως τις 23/08/21, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Π.Ε. Ηλείας έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ της έγκρισης της εν λόγω παράτασης με το με αρ.01/2021 πρακτικό αυτού (3<sup>ο</sup> θέμα), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα