



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 111213/707

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **521/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **109135/2643/27-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **521/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός 2.500.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ071, Κ.Ε. 2017ΣΕ07100019, Ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 10^η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 116419/736/06-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 521/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός 2.500.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ071, Κ.Ε. 2017ΣΕ07100019, Ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **109135/2643/27-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 15-04-2021 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 95940/2394) αίτησης της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 8 (οκτώ) μήνες ήτοι μέχρι 31/12/2021 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 19-04-2021 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 31-12-2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.500.000€ με Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΕΠ 071/ 2017ΕΠ07100019

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.125.345,64 € / 02.11.2020

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 02.05.2021

5. Απόφαση Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου στις 10-02-2021 λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού

6. Αίτηση της Αναδόχου για Διάλυση της Σύμβασης στις 30-03-2021

7. Απόφαση απόρριψης της Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 101539/2521/20-04-2021 ΑΔΑ:ΨΕΝΕ7Λ6-211)

8. Αρχική Σύμβαση (με ΦΠΑ) : 1.125.345,64€

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 29,98%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 12,42% (την 23/04/2021)

9. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31.12.2021

Εισηγούμεστε, σύμφωνα με την από 19-04-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως με αναθεώρηση, του έργου: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά» μέχρι 31.12.2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή των λογαριασμών επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου δεδομένου ότι δεν υπάρχει η βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του εργοταξίου, των μηχανημάτων και συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών. Συνέπεια αυτής της καθυστέρησης ήταν η διακοπή εργασιών από 10-2-2021 έως 20-4-2021. Επιπλέον η μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου σε συνδυασμό με την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάστημα απέφερε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ»
4. Την από 02/11/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 1.125.345,64 € με το Φ.Π.Α
5. Την ημερομηνία αρχικής περαίωσης η οποία είναι 02/05/2021
6. Την από 28-01-2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος που υπέβαλε η ανάδοχος, ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.» δια του πληρεξούσιου του κ. Ευστάθιου Παρασκευόπουλου του Κων/νου που έλαβε τον 24395/558 αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας, λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού.
7. Την υπ. Αριθ. 23495/558/10-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΦ737Λ6-ΚΗΜ) Απόφαση Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ»
8. Την από 30-3-2021 (αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/79883/1970/30-03-2021) Αίτηση της Αναδόχου για Διάλυση της Σύμβασης
9. Την με αρ. πρωτ. 101539/2521/20-04-2021 Απόφαση Απόρριψης της δήλωσης Διάλυσης
6. Την από 15/04/2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 8 (οκτώ) μήνες ήτοι μέχρι 31/12/2021 λόγω των καιρικών συνθηκών, τους χειμερινούς μήνες οι οποίες ήταν πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου, (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις). Επίσης, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID -19) (Πρ. Νομ. Περιεχομένου ΦΕΚ Α68/20-03-2020) για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων. Επίσης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 23495/558/10-2-2021 Απόφαση Αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου, λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού του έργου, έχουν σταματήσει οι εργασίες μέχρι και σήμερα, με συνέπεια να απομένει προς εκτέλεση μεγάλο ποσοστό του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 8 (μήνες) μήνες ήτοι μέχρι 31/12/2021 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι η μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή των λογαριασμών επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου δεδομένου ότι δεν υπάρχει η βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του εργοταξίου, των μηχανημάτων και συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών. Συνέπεια αυτής της καθυστέρησης ήταν η διακοπή εργασιών από 10-2-2021 έως 20-4-2021. Η μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου σε συνδυασμό με την εφαρμογή έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει αποφέρει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 109135/2643/27-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού άξονα Λακκώματα – Τσαπουρνιά», προϋπολογισμός 2.500.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ071, Κ.Ε. 2017ΣΕ07100019, Ανάδοχος: ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ, **μέχρι 31/12/2021**, με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/16, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα