



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 187063/1189

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **849/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **172888/3066/06-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **849/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμός: 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100012, ανάδοχος: ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 849/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμός: 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100012, ανάδοχος: ΑΕΤΕΘ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **172888/3066/06-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 730.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 19.3.2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 49,17%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 371.032,20 € (με Φ.Π.Α)/ 14.8.2019
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 14.8.2019
Συμβατική Περαίωση	: 14.8.2020
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 31.7.2021 (Απόφαση 656/2020/ΑΔΑ: 6ΡΔΗ7Λ6- Ψ1Δ) της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)
Προτεινόμενη 2 ^η Παράταση περαίωσης	: 10.10.2021
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2018ΕΠ00100012

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 23.6.2020 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες και δέκα (10) ημέρες μήνες, ήτοι μέχρι 10.10.2021, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Με το υπ'αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.286644/4971/1.10.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ, Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου, Περιοχή Πύργου ζητήθηκε η εκτίμηση δαπάνης, με αναλυτικό προσδιορισμό αυτής, για την μετατόπιση ενός (1) στύλου της ΔΕΗ, η οποία βρισκόταν εντός του χώρου εκσκαφών, που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν για την κατασκευή των ακρόβαθρων της νέας γέφυρας.
- Με το υπ'αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.362762/6295/5.12.2019 νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ της γνωστοποιούσαμε το επειγόν του θέματος προσδιορισμού της δαπάνης μετατόπισης του στύλου αυτής, με σκοπό να προβούμε και στις περαιτέρω ενέργειες πληρωμής της εν λόγω δαπάνης.
- Με το υπ'αριθμ.Φ288/10798/5.12.2019 έγγραφο της η ΔΕΔΔΗΕ μας γνωστοποίησε ότι η εν λόγω δαπάνη για την μετατόπιση του ενός (1) στύλου αυτής ανερχόταν στο ποσό των 10.771,88ευρώ.
- Με το υπ'αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.288254/6577/23.12.2019 νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ ζητήθηκε η επανεκτίμηση του κόστους μετατόπισης δεδομένου του γεγονότος ότι κρίθηκε ως αρκετά υψηλή (ποσό 10.771,88ευρώ) η αρχική εκτίμηση μεταφοράς για έναν (1) στύλο.
- Με το υπ'αριθμ.Φ288/216/9.1.2020 νέο έγγραφο της, η ΔΕΔΔΗΕ μας γνωστοποίησε ότι η εν λόγω δαπάνη για την μετατόπιση του στύλου αυτής ανερχόταν, τελικά, στο ποσό των 6.966,32ευρώ με Φ.Π.Α..
- Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 10142/96/28.1.2020 –σε ορθή επανάληψη- έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Διατάκτη της Π.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε «Αίτημα δέσμευσης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2020», ποσού 6.966,32 ευρώ με Φ.Π.Α.
- Με το αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/32159/2452/10.2.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Έλεγχου εκδόθηκε η «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης» για το προαναφερόμενο ποσό.

8. Με την υπ'αριθμ.πρωτ. 38852/428/13.2.2020 εισήγηση μας προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. ζητήθηκε η «Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ύψους 6.966,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το κόστος μετατόπισης ενός (1) στύλου της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στο Χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00€.

9. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. 56337/741/3.3.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας αποστάλθηκαν προς τη Δ/νση Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με συνημμένη και την υπ'αριθμ.208/24.2.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΙ77Λ6-7ΜΧ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. προς αποπληρωμή του τιμολογίου της ΔΕΔΔΗΕ.

10. Με το υπ'αριθμ.2048 Ένταλμα πληρωμής καταβλήθηκε σε λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ στις 2.6.2020 το ποσό που απαιτείτο για την μετατόπιση των στύλων και η εν λόγω μεταφορά του δικτύου πραγματοποιήθηκε από το συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ περί τις αρχές Αυγούστου.

11. Επίσης, με το υπ'αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.362762/6295/5.12.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. τους κάναμε γνωστό ότι ήταν αναγκαία η μετατόπιση ενός στύλου αρμοδιότητας τους, καθώς και ενός φρεατίου. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας, αλλά δυστυχώς δεν εφάρμοσε το τοπογραφικό που τους είχε αποσταλεί και μετέφεραν τον επίμαχο στύλο εντός του περιγράμματος των εκσκαφών του έργου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κληθούν, εκ νέου, ώστε ο στύλος να μετατοπιστεί σε νέα θέση και εκτός περιγράμματος εκσκαφών. Η προαναφερθείσα διαδικασία είχε, όμως, ως τελικό αποτέλεσμα, να προκληθεί πρόσθετη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών.

Βάσει των προαναφερθέντων χρονικών καθυστερήσεων η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» προέβη, ουσιαστικά, σε έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου περί τα μέσα Αυγούστου.

Οι εργασίες του έργου (αποξήλωση παλαιού φορέα γέφυρας, εκσκαφή κοίτης, κατασκευή φρεατοπασσάλων, κατασκευή ακροβάθρων) εξελίσσονταν ομαλά, και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Δυστυχώς, όμως, η πορεία των εργασιών εμφάνισε, από ένα σημείο και μετά, δυσχέρεια υλοποίησης τους, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν πλέον κατάλληλες και ευνοϊκές, αφού είχαμε εισέλθει στην φθινοπωρινή/ χειμερινή περίοδο με έντονες και συχνές βροχοπτώσεις. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το έργο υλοποιείται ενός κοίτης χείμαρρου και οι καιρικές συνθήκες είναι καίριες για την πορεία εκτέλεσης αυτού.

Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη κατάσταση της πανδημίας λόγω του Covid-19 δημιούργησε ένα πρόσθετο πρόβλημα χρονοκαθυστερήσης αφού τα συνεργεία δεν ήταν σε θέση να λειτουργούν ομαλά και με ασφάλεια.

Ακόμα, αν και η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» είχε μεριμνήσει έγκαιρα για την παραγγελία και την προμήθεια των υλικών, που απαιτούνταν για την κατασκευή του μεταλλικού φορέα, παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή αυτών και ως εκ τούτου και στην έναρξη κατασκευής αυτού. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, όντως, έχει διαπιστωθεί στην «αγορά» μεγάλη έλλειψη υλικών, κυρίως στον δομικό χάλυβα και στον μορφοσίδηρο, καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυτών, κλπ οι οποίες οφείλονται κυρίως στις μεγάλες ανατιμήσεις των τιμών σε αυτά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο σημερινό στάδιο του έργου, η εκτέλεση και υλοποίηση αυτού, ανέρχεται σε ποσοστό 50%, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ παράλληλα υφίσταται και φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης της κατασκευής του μεταλλικού φορέα.

Εν κατακλείδι, και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι προφανές ότι, οι έως σήμερα καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 10/10/2021 και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – υπάλληλο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 172888/3066/06-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100012, ανάδοχος: ΑΕΤΕΘ Α.Ε., έως 10/10/2021 με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα