



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Δεκεμβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 382868/2293

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της  
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1620/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **350808/5762/22-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1620/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράταξη προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35<sup>Η</sup> (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36<sup>Η</sup> (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11<sup>Η</sup> (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51<sup>Η</sup> (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37<sup>Η</sup> (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε..», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 73/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 384836/2318/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1620/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **22<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35<sup>Η</sup> (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36<sup>Η</sup> (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11<sup>Η</sup> (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51<sup>Η</sup> (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37<sup>Η</sup> (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε..».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **350808/5762/22-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016( ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την υπ' αρ. 115766/2089/06-05-2021 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας ,προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει , σύμφωνα με την οποία μετά την υπογραφή της σύμβασης , και λόγω θεομηνιών χειμώνα παρουσιάστηκαν αλληπάλληλες καθυζησεις στην επαρχιακή οδό Καστράκι- Εμπεσσού- Όρια Νομού Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα Χρυσοπηγής- Φλωριάδας, όπου απαιτούνται για λόγους ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων ασφατικές εργασίες αποκατάστασης σε συνολικό μήκος 4,5 χλμ., για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,73% ,πλέον της Αρχικής σύμβασης, ως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με άρθρο 155 του Ν.4412/2016 : “Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες” ,σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

11. Την υπ'. αρ. 115773/2090/07-05/2021 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ), ποσοστού 14,73 % πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.
12. Την υπ'. αρ. 117217/2103/07-05-2021 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, ποσού 343.954,91 € (με ΦΠΑ), με την οποία ο ανάδοχος καλέστηκε να εκτελέσει τις ανωτέρω επείγουσες και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες.
13. Το από 06-05-2021 σχέδιο του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.
14. Την από 08-06-2021 (α.π. 45/14-06-2021) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 11/ συνεδρίαση 03<sup>η</sup> /2021)
15. Την με αρ. 816/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε περί «Έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης» του έργου του θέματος
16. Την από 1-10-2021 υπογραφέισα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ύψους 343.954,51 € με προθεσμία 2 μήνες ήτοι μέχρι 1-12-2021 για την εκτέλεση των Συμπληρ. Εργασιών.
17. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης του έργου έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του (95%) και το γεγονός ότι ο ανάδοχος ήδη κατασκεύασε το 100% από τις ανωτέρω ενταλθείσες Επείγουσες Συμπληρωματικές Εργασίες.
18. Την από 2/12/2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών κατά 4 μήνες μέχρι
19. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαιώσης των εργασιών κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι 31-03-2022 δεδομένου ότι εκκρεμεί η κατασκευή τεχνικών που ήταν δύσκολο να περαιωθούν με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες
21. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 5.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 21-10-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : ( Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501,τροπ.0, με Κ.Α:2014ΕΠ5010000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 53,50%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 2.335.063,90€ με ΦΠΑ / 24-07-2020

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : : 2.335.063,90€ με ΦΠΑ / α.π.: /ΔΤΕΠΕΑΙΤ/340754/5996/

17-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΜΨ7Λ6-03Χ)

2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>η</sup> Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφ : 2.678.018,81 με ΦΠΑ / 948/2021 απόφ. ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.

Προθεσμία έργου : 1-12-2021

2<sup>η</sup> Παράταση Εργασιών (αιτουμένη) : ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ μέχρι 31/03/2022.

Σας στέλνουμε την από 02-12-2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαιώσης των εργασιών κατά 4,00 μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-03-2022

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου, κατά ΤΕΣΣΕΡΕΣ (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-03-2022, λόγω των καιρικών συνθηκών και του είδους των τεχνικών εργασιών που υπολείπονται (5% της αρχικής σύμβασης) είναι αναγκαία η παράταση, χωρίς ευθύνη του αναδόχου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
  - Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  - Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  - Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  - Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  - Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  - Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  - Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
  - Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
  - Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 350808/5762/22-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΩΝ 35<sup>Η</sup> (ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΜΠΟΤΙ), 36<sup>Η</sup> (ΠΕΤΡΩΝΑ – ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11<sup>Η</sup> (ΡΟΥΣΕΙΚΑ-ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51<sup>Η</sup> (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37<sup>Η</sup> (ΛΟΥΤΡΟ-ΣΤΑΘΑ)», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι **μέχρι τις 31-03-2022**, με αναθεώρηση, λόγω των καιρικών συνθηκών και του είδους των τεχνικών εργασιών που υπολείπονται (5% της αρχικής σύμβασης), χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική