



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 67/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4**

**4<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 08 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 34474/139/04-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραϊτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός - Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Συντήρηση - Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 5.000.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **10115/89/31-01-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης: 5.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 11-6-2019/63,02%  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: 1.848.805,09 € (με Φ.Π.Α)/ 26.2.2020  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως: 26-2-2022  
 1<sup>η</sup> προτεινόμενη παράταση προθεσμίας: 30-6-2022

*Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 14-1-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου του έργου του θέματος ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου μέχρι 30-6-2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα*

*Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες της αρχικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού, επικράτησαν στην περιοχή του, που εκτείνεται σε ολόκληρη την έκταση της ΠΕ Ηλείας, δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συχνές, μεγάλης χρονικής διάρκειας, έντονες πολλές φορές βροχοπτώσεις, ακραίας έντασης φαινόμενα οι οποίες δυσχέραναν/καθυστέρησαν την εκτέλεση εργασιών του έργου, ως κατά αποκλειστικότητα εκτελουμένων στις κοίτες υδατορεμάτων). Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών του διακηρυγμένου φυσικού αντικειμένου του έργου, οι οποίες, στην παρούσα φάση υλοποίησής του, ανέρχονται σε ποσοστό λιγότερο από 10% του συμβατικού αντικειμένου αυτού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών*

εργασιών του έργου, έχει πιστοποιηθεί η εκτέλεση εργασιών σε ποσοστό 90,5% της συνολικής δαπάνης αυτού.

Κατόπιν αυτών,

επειδή, για το παραπάνω λόγο, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών και εμπόδισαν την εμπρόθεσμη περαίωση του έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας,

επειδή, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών και πέραν της ισχύουσας συμβατικής προθεσμίας (αρχικής) για την ολοκλήρωση του διακηρυγμένου φυσικού αντικειμένου του έργου και των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας που αυτό αφορά, και εν τέλει για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης που είναι ο καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση κοίτης και αντιπλημμυρικών έργων στα υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας για τη διασφάλιση διατήρησης επαρκούς παροχетеυτικής ικανότητας αυτών, ιδίως εντός της χειμερινής περιόδου και,

επειδή η αιτηθείσα παράταση προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και το σκοπό του έργου

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου εις 30-6-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Σχετικά, τέλος, και για λόγους πληρότητας των παρατιθέμενων για το έργο στοιχείων, θα θέλαμε να συμπληρώσουμε ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 156, παρ.1 του Ν4412/2016, η διαδικασία σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου (σχετική η με αριθ. 1424/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής στην 65<sup>η</sup> συνεδρίαση της) και συγκεκριμένα έχει αποσταλεί για Προσυμβατικό Έλεγχο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Αρκουμάνη Αικατερίνη – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός - Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Συντήρηση - Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 5.000.000€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», μέχρι 30-6-2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική