



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 625/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21**

**21<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/126315/1774/23-05-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.500.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 22.11.2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 30,59% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 791.697,78 € (με Φ.Π.Α)/ 10.06.2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 10.06.2021
Συμβατική Περαίωση	: 10.12.2021
1 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 28/02/2022 (έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 1493/2021 (ΑΔΑ:Ρ7157Λ6-Ζ19) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)
2 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 30/05/2022 (έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 176/2022 (ΑΔΑ:Ψ41Λ7Λ6-ΣΦ1) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.)
Προτεινόμενη 3 <sup>η</sup> Παράταση περαίωσης	: 05/11/2022
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)	: 1ος Τακτοποιητικός (έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ.374914/6389/16.12.2021 – (ΑΔΑ:ΨΘΨ57Λ6-Λ30) Απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας)

2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και 1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1 <sup>η</sup> Σ.Σ.)	: Έχει εγκριθεί με την υπ'αριθμ.1629/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ:99177Λ6-ΩΒΟ)
Πιστώσεις	: Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 501 (κωδ. κωδ. 2014ΕΠ50100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 29.04.2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2022 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 1493/2021 (ΑΔΑ:Ρ7157Λ6-Ζ19) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε., εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 28/02/2022, ενώ με την υπ'αριθμ. πρωτ. την υπ'αριθμ. 176/2022 (ΑΔΑ:Ψ41Λ7Λ6-ΣΦ1) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/05/2022.
2. Το σημερινό στάδιο υλοποίησης εκτέλεσης κατασκευής των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 47% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η πρόοδος των εργασιών στο έργο (καθαρισμοί πρανών και ερεισμάτων) και ήδη, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικειμένου, υπερβαίνει το 55,00%.
3. Με την υπ'αριθμ. 1629/2021 (ΑΔΑ: 99177Λ6-ΩΒΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικός) και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>η</sup> Σ.Σ.) του έργου του θέματος.
4. Ακολούθως στις 05.05.2022 υπογράφηκε η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (1<sup>η</sup> Σ.Σ.), προϋπολογισμού 108.445,60€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ρ6ΚΟ7Λ6-ΖΝΙ και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ10506646 2022-05-06.
5. Οι νέες εργασίες που συνιστούν το αντικείμενο της ως άνω 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα εκτελεσθούν εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την 05-11-2022.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενεργής εργολαβίας καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου κατά τους θερινούς μήνες προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες πρόληψης και καταστολής βλαβών από ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιά,πλημμύρα). Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας της κύριας σύμβασης, λόγω σύναψης 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 05/11/2022 (ημερομηνία λήξης συμπληρωματικής), και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου ο χρόνος περαίωσης της συμπληρωματικής σύμβασης να ταυτίζεται με τον χρόνο ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100001, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως τις **05/11/2022** (ημερομηνία λήξης συμπληρωματικής σύμβασης), σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σηηλιόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική