



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 10/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3**  
**3<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/21164/66/20-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002 (02.14)), ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕ/398116/9015/16-12-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Για την 2η παράταση εργασιών του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ »

Προϋπολογισμός Μελέτης: 700.000 € (με Φ.Π.Α.)/564.516,13 €(χωρίς Φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002 (02.14)

Ανάδοχος:Γκεσούλης Κων/νος

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 293424/7433/06-11-19 ΑΔΑ:61ΠΙ7Λ6-Ω3Ξ
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	700.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	17-09-2020
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	59%
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	108/2021
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 231.451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 287.000€ (με Φ.Π.Α)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	09-06-2021

### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	09-06-21
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	09-06-2022
γ. Χορήγηση οριακής προθεσμίας:	Από 09-06-22 μέχρι 09-09-22
	Α.Π 222873/5098/20-07-22 ΑΔΑ:65ΑΨ7Λ6-Δ9Χ
1 <sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση : (έως 9-12-22)	Α.Π 290937/6855/29-9-22 ΑΔΑ:ΨΨΗ97Λ6-5ΑΩ

2<sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση: ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ

#### Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με τη με Α.Π 376330/8609/5-12-22 αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 09-06-2023 επειδή: 1) λόγω ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα της ραγδαίας αύξησης των τιμών των προϊόντων – υλικών παρατηρούνται ελλείψεις προϊόντων και αδυναμία προμήθειας υλικών με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, 2) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο δεν δύναται να εκτελεστούν εργασίες και 3) λόγω covid 19 και των προβλημάτων που προκαλεί δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 09-06-2022.

Από την Υπηρεσία μας χορηγήθηκε με τη με Α.Π 222873/5098/20-07-22 ΑΔΑ:65ΑΨ7Λ6-Δ9Χ απόφαση οριακή προθεσμία μέχρι 09-09-22. και η 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών Α .Π 290937/6855/29-9-22 μέχρι 09-12-22.

Οι εναπομένουσες εργασίες είναι τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδες και κυρίως διαγραμμίσεις επί του Εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Αιτωλ/νίας για άρση της επικινδυνότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό (65-70%).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

1) οι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης στηθαίων απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και καλές καιρικές συνθήκες και κατά τους χειμερινούς μήνες θα διακόπτονται.

2) τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 (μειωμένο προσωπικό, προβλήματα μετακίνησης καθώς καθυστερήσεις στην προμήθεια των υλικών) καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών.

3) οι εργασίες εκτελούνται σε μεγάλο εύρος του ΕΟΔ αρμοδιότητάς μας : στην Ε.Ο Αντιρρίου Ιωαννίνων, στην Ε.Ο Αμφιλοχίας – Βόνιτσας – Λευκάδας, στην Ε.Ο Αγρινίου -Καρπενησίου, στην Ε.Ο Αγρινίου – Θέρμου , στην Ε.Ο Αντιρρίου -Ιτέας και στην ΠΕΟ Μεσολογγίου όπως έχουν προκύψει από έγγραφα υπηρεσιών και αυτοψίες.

4) έχει γίνει σύνταξη ΑΠΕ και έχει υποβληθεί για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει ανακατάταξη των εργασιών και να συμπεριληφθούν εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατόπιν εγγράφων άλλων φορέων (τροχαίες ,σχολεία, δήμοι, κλπ) , από βλάβες λόγω καιρικών συνθηκών και βλάβες που προκλήθηκαν σε στηθαία και πινακίδες λόγω ατυχημάτων (αυτοψίες και έγγραφα τροχαίας). Οι διαγραμμίσεις σύμφωνα με τον προτεινόμενο ΑΠΕ είναι συνολικά περίπου 57.500 τ.μ και τμήματα των οδών διέρχονται κατοικημένες περιοχές και περιλαμβάνουν και διαβάσεις πεζών.

5) λόγω τροχαίων ατυχημάτων, κλπ χρειάζεται να γίνεται συνεχώς εκ νέου καταγραφή των αναγκών του δικτύου και προκύπτουν νέες θέσεις εργασιών. \_ Επιπλέον λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά και κατά συνέπεια αδυναμία προμηθειών και καθυστερήσεις τουλάχιστον 2 μήνες.

Επίσης, με έγγραφα Τροχαίας και αρμοδίων Δήμων κλπ ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας να αντικατασταθούν- τοποθετηθούν πινακίδες που υπέστησαν βλάβες κυρίως από ατυχήματα.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα θα διακόπτονται οι εργασίες είτε λόγω καιρικών συνθηκών , είτε λόγω καθυστερήσεων προμηθειών, κλπ απαιτείται η έγκριση παράτασης εργασιών και εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ » μέχρι 09-06-2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002 (02.14)), ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος, **μέχρι 09-06-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική