



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1144/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35

35^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/269606/1464/25-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100044 (πρώην 2021ΕΠ00100006), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/244204/3943/18-08-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 300.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 6.10.2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 28,49% (μέση έκπτωση)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: (173.001,59+41.250,38 ΦΠΑ)=214.521,97 €
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 29.06.2022
Συμβατική Περαίωση	: 29.04.2023
1 ^η Παράταση περαίωσης	: 31.08.2023 (Υπ'αριθμ.563/2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΗΠ7Λ6-ΒΩΒΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ)
Προτεινόμενη 2 ^η Παράταση περαίωσης	: 30.11.2023
Πιστώσεις	: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) με ενάρθρο 2022ΝΠ40100044 (πρώην Π.Δ.Ε /ΣΑΕΠ 001 - κωδ. 2021ΕΠ00100006)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 27.07.2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 31/12/2023 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μετά την έναρξη εργασιών του έργου και μετά την εκτέλεση μέρους των συμβατικών εργασιών, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» προέβη στην υποβολή της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, η οποία έλαβε το υπ'αριθμ.338355/5292/07.11.2022 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.

2. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 338355/5292/18.11.2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε η 1^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών, προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Στις 20-01-2023 και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η πληρωμή της ως ανωτέρω αναφερόμενης 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. 20109/209/20-01-2023 πρωτόκολλο της Διευθύνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας. Η υπόψη Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» επιδόθηκε νόμιμα προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Η ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών έγινε αποδεκτή βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 20109/209/20-01-2023, για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»
5. Στις 14.03.2023 συντελέστηκε η πληρωμή της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, βάσει της υπ' αριθμ. 1046/14.03.2023 (ΑΔΑ: ΡΩΛ9ΟΡΕΒ-047) Απόφασης του Προέδρου και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Εκκαθάρισης-εντολής πληρωμής της ΣΑ ΝΠ401 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ συνολικού ποσού 3.354,41 ευρώ για το έργο με α/α:2022ΝΠ40100044» και, εν συνεχεία, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 86075/1091/28.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΒΥ7Λ6-Ι72) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα : «Διακοπή της υπ' αριθμ. πρωτ. 20109/209/02.02.2023 (ΑΔΑ: 6Β897Λ6-ΑΛΑ) Απόφασης με θέμα: «Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 20109/209/20-01-2023, για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», από την 14^η Μαρτίου 2023 και μετά, διότι εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της λόγω εξόφλησης πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών», άρα για το χρονικό διάστημα από 20-01-2023 (υποβολή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών) έως 14-03-2023 (εξόφληση της 1^{ης} εντολής πιστοποίησης εργασιών) καθίσταται σαφές ότι δεν εκτελέστηκαν κατασκευαστικές εργασίες στο έργο, λόγω της αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών. Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε, πρόσθετα, τα ακόλουθα:
- I. Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. πρωτ. 86075/1091/28.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΒΥ7Λ6-Ι72) Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία προέβη, άμεσα, σε έναρξη των συμβατικών εργασιών του έργου του θέματος και συγκεκριμένα αυτών των απαιτούμενων εκσκαφών, εντός της κοίτης υδατορέματος στην Τ.Κ. Ανδρίτσαινας, και δη των εκσκαφών προς τα κατάντη της υφιστάμενης λιθόκτιστης γέφυρας, στην οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η διαπλάτυνση.
- II. Κατά την φάση -αρχικά- του καθαρισμού της κοίτης του υδατορέματος από τα φυτικά και από τα δένδρα, (μεγάλου ύψους και διαμέτρου) που υπήρχαν εντός αυτής (σ.σ της κοίτης) κρίθηκε σκόπιμο και απαραίτητο, για το συμφέρον και την ασφάλεια του έργου, η μερική τροποποίηση της μελέτης, η οποία σημειωτέον είχε εκπονηθεί με φροντίδα του Δήμου Κρεστένων – Ανδρίτσαινας και είχε παραδοθεί στην Υπηρεσία προς ένταξη έργου και περαιτέρω δημοπράτηση αυτού και κατασκευή.
- III. Η μερική τροποποίηση της μελέτης περιλάμβανε, κατ' ελάχιστον, τα εξής στοιχεία: α) αλλαγή στα ύψη των πτερυγότοιχων προς συγκράτηση των πρανών, ένθεν και ένθεν, του υπό κατασκευή κιβωτοειδούς, προς διαπλάτυνση της υφιστάμενης γέφυρας στα κατάντη (αφού η Υπηρεσία διαπίστωσε ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ των υψομέτρων της μελέτης με αυτά που υφίσταντο στην πραγματικότητα μετά τον καθαρισμό της κοίτης του υδατορέματος), β) αλλαγή στο μήκος του κιβωτοειδούς οχετού, και συγκεκριμένα σε μείωση αυτού αφού το προτεινόμενο μήκος της μελέτης ήταν υπέρμετρα μεγάλο και δεν θα χρησιμοποιούνταν, στο σύνολο του, για τη διαπλάτυνση της υφιστάμενης γέφυρας, ενώ, συγχρόνως, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα κατά το πιθανό εγκλωβισμό εντός της διατομής αυτού βράχων. Τονίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή είναι βραχώδης και η κοίτη του υδατορέματος είναι έντονη.
- IV. Κατά το σημερινό στάδιο κατασκευής του έργου έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες: η κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού στο σύνολο του (μήκος, πλάτος, ύψος), η κατασκευή των πτερυγότοιχων στο σύνολο τους, η οποία τονίζεται ότι πραγματοποιήθηκε με σταδιακή ανύψωση αυτών αφού το βάθος θεμελίωσης τους ήταν

πλέον των 12,00 μέτρων σε σχέση με τη τελική στάθμη του οδοστρώματος και ήταν απαραίτητη η κατασκευή αρμών εργασίας, η κατασκευή των επιχωμάτων (με επιμελή συμπίκνωση αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές) μεταξύ των πρανών, του κιβωτοειδούς οχετού και των πτερυγότοιχων μέχρι το ύψος της άνω πλάκας του κιβωτοειδούς οχετού, ήτοι το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται άνω του 80%.

V.Σήμερα, δεν πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο εκτέλεσης του έργου, αφού για να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες και πιο συγκεκριμένα οι επιχώσεις άνωθεν της πλάκας του κιβωτοειδούς οχετού μέχρι την στάθμη της υφιστάμενης κατάστασης (υψομετρική διαφορά μεταξύ των 4,00 μέτρα) για την προσαρμογή των φορέων (υφιστάμενου και νέου), και, εν συνεχεία, η οδοστρωσία και η κατασκευή του νέου ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, απαιτείται, βάσει του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, η παρέλευση χρονικού διαστήματος είκοσι οκτώ (28) ημερών, προς επίτευξη των αντοχών του σκυροδέματος της πλάκας του κιβωτοειδούς οχετού, ώστε να είναι σε θέση να παραλάβει όλα τα φορτία.

Λαμβάνοντας, επομένως υπόψη τα ως άνω δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις της μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», και, επειδή, το σημερινό στάδιο ολοκλήρωσης των εργασιών ξεπερνά το 80% των υπολειπόμενων προς την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού, κρίνουμε σκόπιμο, για το συμφέρον του έργου, να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30.11.2023.

Εν κατακλείδι και συνοψίζοντας, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για το έργο του θέματος, έως τις 30/11/2023, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100044 (πρώην 2021ΕΠ00100006), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», μέχρι 30/11/2023, σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική