



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ.109/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4

4^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/32434/178/30-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν (με τηλεδιάσκεψη) ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 30-09-2025, με αναθεώρηση, του έργου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ - Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 - (πρώην «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021»)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕ 055, κ.ε.: 2023ΝΑ25500023, ανάδοχος «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/22152/363/29-01-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων,

- παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συννοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 4. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 5. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
 6. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
 13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
 15. Την υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
 16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα
 17. Την υπ' αριθ. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
 18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
 19. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
 20. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 21. Την υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
 22. Το άρθρο 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022.
 23. Την υπ' αριθ. 97125/2215/29-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΜ57Λ6-Γ0Τ) Απόφαση Διακοπή Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.
 24. Την υπ' αριθ. 307382/6711/07-10-2024 (ΑΔΑ: 61Ι67Λ6-ΜΔΠ) Απόφαση Συνέχισης Διακοπής Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.
 25. Το υπ' αριθ. 189/16-01-2025 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με το οποίο μας γνωστοποιείται η εξόφληση των εντολών πιστοποίησης του έργου

26. Την υπ' αριθ. 21485/354/22-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΤΦ7Λ6-ΑΗΨ) Απόφαση Συνέχισης Διακοπής Εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016), κατόπιν της εκ του νόμου υποβολής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τον ανάδοχο του έργου.
27. Την από 22-01-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση προθεσμίας του έργου έως την 30-09-2024 (με α.π. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε./22152/363/22-01-2025)
28. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 055 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Η με αριθ. πρωτ. 8196109-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ και ΑΔΑΜ: 21REQ009776372 2021-12-17) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 (ΑΔΑ ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 15-02-2022 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | 25,38%
Απόφαση με αριθ. 126/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7Λ6-5ΤΨ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010509861 2022-05-09) Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- | | |
|---|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 19/11/2022 (6 μήνες) |
| Επιμήκυνση Εργασιών και μετάθεση συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης | Εως 20/05/2023 / Απόφαση 1433/2022 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 323069/1853/01-11-2023, ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ) |
| 1 ^η Παράταση Εργασιών | Εως 28/02/2024 / Απόφαση 653/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 163034/833/31-05-2023, ΑΔΑ: 6Δ5Ν7Λ6-ΝΟΥ) |
| 2 ^η Παράταση Εργασιών | Εως 31/05/2024 / Απόφαση 1600/2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 429252/9565/20-12-2023, ΑΔΑ: 61ΩΒ7Λ6-4ΦΓ) |
| 3 ^η Παράταση Εργασιών | Εως 31/12/2024 / Απόφαση 753/2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π. 171092/1038/04-06-2024, ΑΔΑ: ΨΘ3Π7Λ6-76Ε) |
| 4 ^η Παράταση Εργασιών | Εως 30/09/2025 / Απόφαση/2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (α.π.-...../...../.....-.....-2025, ΑΔΑ:-.....) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 243845/5660/10-08-2022, ΑΔΑ: 6Ο4Κ7Λ6-ΚΕ5) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 406808/9166/22-12-2022, ΑΔΑ: 9ΧΝΞ7Λ6-ΩΝΞ) |
| 3 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 344369/7983/03-11-2023, ΑΔΑ: ΨΓΓΩ7Λ6-Σ1Β) |

4ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 9209/149/15-01-2024, ΑΔΑ: 6Ζ3Ω7Λ6-Θ1Ψ)
5ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	7.468.724,30€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτοκόλλου 226244/4937/16-07-2024, ΑΔΑ: 6ΤΥ07Λ6-4 ^{Ε9})

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. 22152/363/22-01-2025 αίτησή του, ζητά με αιτιολόγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **30-09-2025**

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β) Την υπογεγραμμένη με αριθ. πρωτ. 148905/2269/19-05-2022 (ΑΔΑ:6Ρ8Ψ7Λ6-ΞΩΤ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010628726), ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- γ) Την υπ' αριθ. 1433/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 323069/1853/02-11-2023, ΑΔΑ: 6Ρ737Λ6-ΩΞΨ) με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση εργασιών και η μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας περάτωσης έως την 20-05-2023
- δ) Την υπ' αριθ. 653/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 163034/833/31-05-2023, ΑΔΑ: 6Δ5Ν7Λ6-Ν0Υ) με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών του έργου έως την 28-02-2023
- ε) Την υπ' αριθ. 1600/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 429252/9565/20-12-2023, ΑΔΑ: 61ΩΒ7Λ6-4ΦΓ) με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών του έργου έως την 28-02-2023
- στ) Την υπ' αριθ. 753/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 171092/1038/04-06-2024, ΑΔΑ: ΨΘ3Π7Λ6-76Ε) με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Παράταση Περαιώσης Εργασιών του έργου έως την 31/12/2024
- η) Την με αριθ. πρωτ. 22152/363/22-01-2025 αίτηση της αναδόχου.
- θ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.
- ι) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος.
- κ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Το γεγονός ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών από την 29-03-2024 (ως άνω σχετικά 23 & 24(εξαιτίας της μη αποπληρωμής των Εντολών Πιστοποίησης του έργου, ήτοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα μηνών.
 - Το γεγονός ότι η εξόφληση των Εντολών Πιστοποίησης του έργου γνωστοποιήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης την 16-01-2025 (ως άνω σχετικό 25).
 - Το γεγονός ότι εκδόθηκε η άρση διακοπής εργασιών στο έργο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία την 22-01-2025 (ως άνω σχετικό 26).
 - Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε διαφορετικές και περισσότερες θέσεις από τις προβλεπόμενες στην αρχική μελέτη, υπό τις απαιτήσεις των παρόδων και των όμορων Δημοτικών Αρχών, για την κατασκευή των οποίων απαιτήθηκε η σύνταξη των 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} ανακεφαλαιωτικών πινάκων του έργου.
 - Το γεγονός ότι έως σήμερα έχει εκτελεστεί πλέον του 80% του φυσικού αντικείμενου έργου του θέματος, και αναλυτικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις και σε θέσεις που προέκυψαν κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου βάσει επικινδυνότητας των βλαβών κατά μήκος του ποταμού Αλφειού
 - Το γεγονός ότι υπολείπονται να εκτελεστούν εργασίες σε προβλεπόμενες θέσεις της μελέτης του έργου.

- το γεγονός ότι διανύουμε τη χειμερινή περίοδο 2024-2025 και λόγω των βροχοπτώσεων στις ορεινές περιοχές υπάρχει μεγάλη παροχή νερού στον ποταμό Αλφειό η οποία σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής, δεν επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών εντός της κοίτης του ποταμού, λόγω της στάθμης των υδάτων.
 - το γεγονός ότι η επανέναρξη των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί πριν το πέρας της χειμερινής περιόδου και της υποχώρησης της στάθμης των υδάτων
- λ) κατά τα λοιπά ως το αίτημα της αναδόχου (22-01-2025).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και του σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας

την έγκριση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-09-2025

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 30-09-2025**, με αναθεώρηση, του έργου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ - Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 - (πρώην «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021»), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕ 055, κ.ε.: 2023ΝΑ25500023, ανάδοχος

«ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ