



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 161/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5**

**5<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/41378/224/06-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-04-2025, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδ. ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ0011004, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/427828/7654/03-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Κατόπιν (α) της από 18-12-2024 αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 19-08-2025 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της Αριθμ. 271/21-01-2025 Διατύπωσης Σύμφωνης Γνώμης από την ΕΥΔΠ ΔΕ, η οποία προτείνει παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι **03-04-2025**, και (γ) της από 22-01-2025 Εισήγησης της Προϊσταμένης Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΠΕ Αχαΐας,

και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ'147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 4) Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- 5) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 6) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 7) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 8) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4168/30-10-2018 (ΑΔΑ:Ω68Ζ7Λ6-Θ3Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και ενάρθμο 2018ΕΠ00110041 στη ΣΑ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- 10) Την υπ' αριθμ 53645/21-05-2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΛΘΡ465ΧΙ8-ΑΘΔ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 0011, της Πράξης : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και για το 2ο υποέργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10ΧΛΜ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.800.000,00 Ευρώ, με κωδικό 2018ΕΠ00110041.
- 11) Την υπ' αριθμ. 47/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΔ27Λ6-ΘΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του 2ου υποέργου: «Εργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής» της Πράξης: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ».
- 12) Την υπ' αριθμ. 614/2023 (ΑΔΑ: ΨΕ1Ρ7Λ6-Δ6Ι, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013040737) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-05-2023 Πρακτικό ΙΙ για την ανάθεση της σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10 ΧΛΜ. ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ», στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», με ποσοστό έκπτωσης 52% (πενήντα δύο τοις εκατό) και ποσό οικονομικής προσφοράς 712.374,19 € χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αρ. πρωτ. 55543/20-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΔΟΡ1Φ- ΒΤ4) απόφαση Α..Δ.Π.Δ.Ε.Ι με την οποία

ελέγχθηκε η νομιμότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225 & 238 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν και του Ν.4412/2016.

13) Την από 19-07-2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMN013124887) του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», ποσού **883.344,00€** με ΦΠΑ, στην οποία προβλέπεται διευθέτηση της υφιστάμενης κοίτης με διαμόρφωση πρανών με αναχώματα - τοιχεία διευθέτησης από συρματοκιβώτια και προσθήκη εγκάρσιων αναβαθμών και χαλινών από συρματοκιβώτια.

14) Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της συνολικής αρχικής περαίωσης ήταν η 19- 04-2024.

15) Την 428/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, για 6 (έξι) μήνες, ήτοι μέχρι 19/10/2024, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2<sup>ου</sup> υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222.

16) Την 1655/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, για 3 (τρεις) μήνες, ήτοι μέχρι 19/01/2025, με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), του 2ου υποέργου (Α/Α 2) της πράξης με ΟΠΣ 5029222.

17) Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/350711/6424/05-11-2024 Απόφαση αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1ου και του 2ου λογαριασμού του έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» /ΣΑΕΠ0011, κωδ. ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ00110041, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2014, κατόπιν ειδικής δήλωσης του Αναδόχου.

18) Την από 18/12/2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 7 (επτά) μήνες, ήτοι μέχρι 19/08/2025.

19) Την Α.Π.:ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/350711/6424/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ7Λ6-ΜΑ0) απόφαση άρσης της διακοπής εργασιών του ως άνω έργου.

20) Την από 17-01-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προς την ΕΥΔΠ ΔΕ, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες (διάστημα από 05-11-2024 έως 17-01-2025), ήτοι μέχρι 03/04/2025 (με αναθεώρηση) κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς από 05-11-2024 έως 17-01-2025 υπήρχε διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού.

21) Το από 17/01/2025, υποβληθέν, μέσω ΟΠΣ, αίτημά μας, για τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ως άνω υποέργου, με παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι 03-04-2025.

22) Τα στοιχεία του έργου :

#### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

Πηγή Χρηματοδότησης	2018ΕΠ00110041
Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	1.800.000,00 €
Απόφαση Χρηματοδότησης	4168/30-10-2018 (ΑΔΑ: Ω68Ζ7Λ6-Θ31) Απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης:	Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
Απόφασης Έγκρισης Μελέτης	327471/5864/31-10-2022/ορθή επανάληψη 22-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΑ17Λ6-Φ11)
Προϋπολογισμός	1.800.000,00€ με τον ΦΠΑ

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ:**

Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
Απόφαση Έγκρισης δημοπράτησης & όρων δημοπράτησης	47/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΔ27Λ6-ΘΡΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ημερομηνία Λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών	20-2-2023
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	24-02-2023
Σύστημα Δημοπράτησης	με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Έκπτωση	52% (μέση έκπτωση)

Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών	614/2023 (ΑΔΑ:ΨΕ1Π7Λ6-Δ6Ι) Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε.
Ποσό Σύμβασης	883.344,00 € (με Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Σύμβασης	19-7-2023

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο (εγκεκριμένος)	: 883.344,00 € (Α.Π.:123590/2303/25-04-2024/ΑΔΑ: ΨΜΧΞ7Λ6-ΗΧΒ)
2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε υπερβατικός ως προς την αναθεώρηση (εγκεκριμένος)	:1.134.635,22€ (1907/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:**

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	: 19-04-2024
1η Παράταση προθεσμίας:	: 19-10-2024
2η Παράταση προθεσμίας:	: 19-01-2025
Ποσοστό υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου	: 80%
Ποσοστό υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου	: 72%
Διακοπή εργασιών	Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/350711/6424/05-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΝ17Λ6-267)
Άρση διακοπής εργασιών	Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/14141/259/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ7Λ6-ΜΑ0)
3η Παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη)	: 03-04-2025

23) Την Αρ. Πρωτ. 271/21-01-2025 Προέγκριση Νομιμότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (ΕΥΔΠ ΔΕ), στην οποία προτείνεται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι **03-04-2025** (με αναθεώρηση), κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει).

Την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», της Α/Α 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029222 και ενάρθμο 2018ΕΠ00110041, ίσο με το διάστημα από 05-11-2024 έως 17-01-2025 που υπήρχε διακοπή εργασιών (λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού), ήτοι μέχρι **03-04-2025** (με αναθεώρηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει) και της Αρ. Πρωτ. 271/21-01-2025 Προέγκρισης Νομιμότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (ΕΥΔΠ ΔΕ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 03-04-2025**, με αναθεώρηση, του 2ου υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10χλμ ανάντη της εκβολής», προϋπολογισμός: 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / ΣΑΕΠ001-1, κωδ. ΟΠΣ: 5029222, κ.ε.: 2018ΕΠ0011004, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**