



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 10 Δεκεμβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 322715/3510

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 2) Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1464/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 312992/2971/3-12-2015 διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
 2) η υπ' αριθμ. 312473/6060/2-12-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
 3) η υπ' αριθμ. 1118/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 127877/13337/19-10-2015 ΑΔΑ ΨΟΩ9ΟΡ1Φ-ΓΣ8 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1464/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση ένστασης της Κ/ξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» κατά της υπ' αρ. 257321/4677/30-9-2015 απόφασης απόρριψης αίτησης διάλυσης σύμβασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας , του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 323384/3523/4-12-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κατριβέσης , κος Φλωράτος και κα Ανδριώτη καθώς και εκπρόσωποι ενιστάμενων εταιρειών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1464/2015

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Εκδίκαση ένστασης της Κ/ξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» κατά της υπ' αρ. 257321/4677/30-9-2015 απόφασης απόρριψης αίτησης διάλυσης σύμβασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της ΠΔΕ Κο Φλωράτο ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την Εισήγηση επί ενστάσεως-επιφύλαξης στο έργο «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κοινοπραξία ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 312473/6060/2-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί ενστάσεως-επιφύλαξης στο έργο «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας», αναδόχου Κοινοπραξία ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.

Σχετ. Η από 12-10-2015 ένσταση-επιφύλαξη

Η ένσταση-επιφύλαξη της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» κατά της υπ' αρ. 257321/4677/30-9-2015 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι απορριπτέα στο σύνολό της διότι:

Α. Η επίδοση και η κοινοποίηση κατ' επιβεβαίωση της 257321/4677/30-9-2015 απόφασης απόρριψης της αίτησης διάλυσης δεν έγιναν νόμιμα, παρά τους περί αντιθέτου ισχυρισμούς της ενιστάμενης καθώς

Α.1 Όπως αναφέρει η ίδια στη σελίδα 3 της ένστασης «Τα έγγραφά μας και στις δύο περιπτώσεις απευθύνθηκαν στον «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ», που σύμφωνα με τη Διακήρυξη είναι η «Προϊσταμένη Αρχή» και προΐσταται του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία ως Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα υπηρεσία, έλαβε γνώση των αιτημάτων μας από την Προϊσταμένη Δ/ση Τ.Ε.». Από την παραπάνω διατύπωση-ομολογία της ενιστάμενης προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι απευθύνθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή και όχι στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ως ορίζει η νομοθεσία.

Α.2 Όπως επίσης αναφέρει η ενιστάμενη κοινοπραξία στη σελίδα 4 της ένστασης «η κοινοποίηση έγινε στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ως (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ)», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από κ. Γρηγόριο Αλεξόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, που στην συγκεκριμένη περίπτωση και όπως αναφέρεται στην από 17-9-2013 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, εκπροσωπεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή τον Κύριο του Έργου». Από την παραπάνω διατύπωση-ομολογία προκύπτει ότι η κοινοποίηση έγινε στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ και όχι στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Προφανώς η ενιστάμενη συγχέει την εξουσιοδότηση υπογραφής σύμβασης και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων με την κυριότητα του έργου η οποία είναι μονοσήμαντα ορισμένη σε όλα τα τεύχη του έργου και είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Β. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08 σε περίπτωση διακοπής εργασιών «Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους». Η δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία 26-5-2015 περιλαμβάνει μικρότερες ποσότητες από την 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση και το 5^ο ΠΠΑΕ που υποβλήθηκαν στις 15-7-

2015. Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι μετά τη δήλωση διακοπής η ενιστάμενη κοινοπραξία εκτέλεσε εργασίες (αδιάφορο σε τι έκταση και βαθμό) και συνεπώς τεκμαίρεται ότι έχουμε έμπρακτη ανάκληση της δήλωσης διακοπής. Ο ισχυρισμός της δε ότι η 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση και το 5^ο ΠΠΑΕ αφορούσαν εργασίες που είχαν εκτελεστεί και σε εργασίες που τους επισήμανε η Υπηρεσία με τα υπ' αρ. πρωτ. 151961/2622/29-7-2015, 210276/3796/14-8-2015 & 246177/4472/17-9-2015 έγγραφα είναι ανακόλουθος καθώς οι ημερομηνίες των εγγράφων μας είναι μεταγενέστερες της υποβολής της 6^{ης} Αναλυτικής και του 5^{ου} ΠΠΑΕ. Οι εντολές που έδωσε η Υπηρεσία μας αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την τήρηση κανόνων ασφαλείας και τη συντήρηση εκτελεσθεισών εργασιών και όχι την εκτέλεση νέων εργασιών.

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ένσταση-επιφύλαξη είναι αόριστη, αναιτιολόγητη και αβάσιμη και οι αναφερόμενοι ισχυρισμοί αναπόδεδεικτοι

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την απόρριψη της ένστασης-επιφύλαξης στο σύνολό της και συνεπώς να εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. 257321/4677/30-9-2015 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την οποία απορρίφθηκε η από 31-7-2015 αίτηση της Κοινοπραξίας περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους της ενιστάμενης κοινοπραξίας οι οποίοι παρέθεσαν τις απόψεις τους.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 312992/2971/3-12-2015 διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
- την υπ' αριθμ. 312473/6060/2-12-2015 της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απορρίπτει την ένσταση-επιφύλαξης της Κ/ξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» κατά της υπ' αρ. 257321/4677/30-9-2015 απόφασης απόρριψης αίτησης διάλυσης σύμβασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας , του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας» στο σύνολό της και συνεπώς να εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. 257321/4677/30-9-2015 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την οποία απορρίφθηκε η από 31-7-2015 αίτηση της Κοινοπραξίας περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου