



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 144204/905

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **653/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **140846/2406/31-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **653/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμός: 800.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 7^η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 653/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμός: 800.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **140846/2406/31-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρα 155 & 156 ,με τον οποίο δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :

: 395151/5768/18-12-2018 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΑΔΑ: 6Ο367Λ6-1ΓΝ)

γ. Αρ. Μελέτης

14/2018

δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :

800.000,00 €

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :

27/02/2019

β. Σύστημα δημοπρατήσεως :

Με επιμέρος ποσοστά έκπτωσης

γ. Έκπτωση :

41,24%

δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού:

1282/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΚΞΛ7Λ6-Φ2Ρ)

ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :

470.078,01 €

στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :

09/10/2019

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :

9/10/2019

β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :

09/10/2022

γ. 1^η Παράταση εργασιών :

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1^{ου} Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :

470.078,00 € (Τακτοποιητικός)/ 381905/5675/17-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΙΟ7Λ6-56Ψ)

β. Ποσόν 2^{ου} & 1^{ης} Σ.Σ. Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως

Ο ΠΑΡΩΝ

Ποσό 2^{ου} ΑΠΕ

470.078,00 € (Τακτοποιητικός)

Ποσό 1^{ης} Σ.Σ.

233.891,84 €

Συνολικό ποσό 2^{ου} ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ.

703.969,84€ (Υπερσυμβατικός Ως προς την 1η Σ.Σ.)

Σας επανυποβάλλουμε τον 2^ο Υπερσυμβατικό Α.Π.Ε & την 1^η Σ.Σ., του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, για τον οποίο γνωμάτευσε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αρ. 178/2021 (ΑΔΑ:67ΚΥ7Λ6-3Ρ4) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικού ως προς την 1^η Σ.Σ) του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» προϋπολογισμού μελέτης: 800.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Υπερσυμβατικός ως προς το ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήτοι 233.981,84 €), του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» προϋπολογισμού μελέτης: 800.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε., συνολικής δαπάνης 703.969,84 €, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 233.981,84 € (υπέρβαση κατά 49,86 % έναντι της αρχικής σύμβασης). Όμως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε αριθμητικό λάθος στο ποσό της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης-που περιλαμβάνεται και στον 2ο ΑΠΕ)και αντί του σωστού που είναι:233.891,84 €(και υπέρβαση κατά 49,76%έναντι της αρχικής σύμβασης) εγκρίθηκε το ποσό των :233.981,84 €(υπέρβαση κατά 49,86% έναντι της αρχικής σύμβασης).

2. Το ίδιο λάθος είχε γίνει και στην απόφαση του Τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων και για το λόγω αυτό στάλθηκε εκ νέου για γνωμοδότηση στο τεχνικό συμβούλιο. Το Τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων με το υπ'αριθμ.:11/12-4-2021 της 2^{ης}/2021 συνεδρίασής του ανακάλεσε το υπ'αριθμ.4 πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης/9-6-2020 με το οποίο γνωμοδοτούσε θετικά για το θέμα και γνωμοδότησε εκ νέου θετικά για την σύμβαση της 1^{ης} Σ.Σ.

3. Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (συνολικού ποσού 233.891,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του εν λόγω έργου, συντάσσεται στο συνολικό ποσό 703.969,84 € (μαζί με Φ.Π.Α.), ήτοι είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και το υπερσυμβατικό του οικονομικό αντικείμενο προέρχεται μόνο από το 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει το συμπληρωματικό κονδύλι βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων εργασιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν στην περιοχή του έργου από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Οι βροχοπτώσεις ήταν σφοδρές και η έντασή τους προκάλεσε κατολισθήσεις πρανών σε διάφορα τμήματα της εργολαβίας σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.Μεγάλη κατολισθήση στην 25^η Επαρχιακή οδό Ναυπάκτου- Λιμνίτσας - Άνω Χώρας στη θέση Ρέρεση ,σε τμήμα της οδού από το ανάντι , με χωμάτινους αλλά και συμπαγείς πέτρινους όγκους να καταλαμβάνουν όλο το πλάτος της ,σε μήκος 80 μ. περίπου και με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας .Στο τμήμα δόθηκε προσωρινή διάβαση οχημάτων με παρακαμπτήρια οδό και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γεγονός ,αλλά για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων στο συγκεκριμένο σημείο ,καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό ,επιβάλλεται η αποκατάσταση της οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων, αφού προηγηθεί η εκσκαφή των βραχωδών υλικών, ο θρυμματισμός των συμπαγών πέτρινων όγκων με κατάλληλο μηχάνημα(σφύρα)προκειμένου να καταστεί δυνατή η φορτοεκφόρτωση τους και η απομάκρυνση τους με τα κατάλληλα μηχανήματα και αυτοκίνητα. Επιπλέον θα αποκατασταθεί και το ασφαλτικό οδόστρωμα στα σημεία όπου παρουσιάζονται φθορές.(σχετικό έγγραφο 2501/10/37-α τροχαίας Ναυπάκτου).

2.Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από καιρικά φαινόμενα σε όλο σχεδόν το ορεινό επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Θέρμου (σχετικά έγγραφα του δήμου Θέρμου 5426/5.11.2019 και 6246/20.12.2019 και 536/27.01.2020 και 1005/17.01.2020). οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση κατολισθήσεων ,διανοίξεις τάφρων απορροής ομβίων καθαρισμούς και αποφράξεις τεχνικών ,ανακατασκευή κατεστραμμένων από καιρικά φαινόμενα οδοστρωμάτων κ.τ.λ

Οι αναγκαίες εργασίες προμετρήθηκαν για την σύνταξη της 1^{ης} Σ. Σύμβασης που συμπεριλήφθηκε στον 2ο Α.Π.Ε που συνέταξε η Δ/σα Υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, και μετά την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών συντάχθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.) συνολικού ποσού 233.891,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.

Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ, ανέρχεται στο ποσό των 703.969,84 € με Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 233.891,84 € με ΦΠΑ (υπέρβαση λόγω της 1^{ης} ΣΣ κατά 233.891,84 € ,ήτοι 49,76% ,έναντι της αρχικής σύμβασης).

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω 1^{ης} Σ.Σ., καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 501 και κωδικό Πράξης ΚΑ 2018ΕΠ50100003.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για:

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» συνολικής δαπάνης : 703.969,84€ μετά του Φ.Π.Α, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης λόγω της 1ης Σ.Σ. κατά 233.891,84 € (ήτοι 49,76%) , αναδόχου: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 140846/2406/31-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», προϋπολογισμός: 800.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2018ΕΠ50100003, ανάδοχος: ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε., συνολικής δαπάνης: 703.969,84€ μετά του Φ.Π.Α., με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 233.891,84€ (ήτοι 49,76%).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική