



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2068/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 57

57^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/430030/2704/19-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, μέχρι 31-12-2025, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: α) Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΑ 271 (πρώην ΣΑΕ072), με κ.ε.:2023ΝΑ27100329 (πρώην 2016ΣΕ0720000) και β) Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100014 (πρώην κ.ε.: 2017ΕΠ00100004), ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/382490/8279/17-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Το ΦΕΚ 657/τ'Β/31-01-2024 «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας»
14. Την με αριθ. πρωτ. 267683/7381/04-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003658007 2018-09-07) υπογραφέισα Σύμβαση.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 288468/7875/28-9-2018 (ΑΔΑ : Ω52Ω7Λ6-Ρ9Μ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 206176/5124/16-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 1^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
17. Την υπ' αριθμ. 105082/2437/18-05-2020 (ΑΔΑ: 97ΖΨ7Λ6-ΣΨ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 1^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
18. Την υπ' αριθμ. 795/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις 3-8-2020 περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 31-5-2021.
19. Την υπ' αριθμ. 624/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις 1-6-2021 περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 31/12/2021.
20. Την με αριθμ. πρωτ. 261464/6606/05-10-2021 (ΑΔΑ : 6ΔΨ77Λ6-4ΡΤ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 2^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
21. Την υπ' αριθμ. 1625/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στις 30-12-2021 περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης του έργου του θέματος έως 31/12/2022.
22. Την υπ' αριθμ. 122538/2791/6-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝ7Λ6-ΗΓ9) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 2^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
23. Την με αριθμ. πρωτ. 315504/7451/1-11-2022 (ΑΔΑ : Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 3^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
24. Την υπ' αριθμ. 1699/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ7Λ6-ΞΧΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος έως 31/12/2023.
25. Την υπ' αριθμ. 173/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΥΑ7Λ6-52Λ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος έως 31/12/2024.
26. Την υπ' αριθμ. 190642/4109/19-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΛΦ7Λ6-0ΝΧ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 3^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
27. Την με αριθμ. πρωτ. 257106/5648/13-08-2024 (ΑΔΑ : 6ΜΡΠ7Λ6-ΞΜ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 4^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.
28. Το αριθ. πρωτ. 382490/8279/20-11-2024 έγγραφο με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/12/2025.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας ΟΡ.ΚΑ., στις 4-9-2018.

2. Στις 16/01/2019 υποβλήθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 11.363,42€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 27/02/2019.
3. Την 05/07/2019 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 202628/5017 «ειδική δήλωση περί διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ (Ποσοστό 61,83%) του πιστοποιημένου δια του 1ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού.
4. Την 16/07/2019 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 206176/5124 (ΑΔΑ: ΩΒ7Π7Λ6-Ω0Π) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής 1ης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την 18/05/2020 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 105082/2437 (ΑΔΑ: 97ΖΨ7Λ6-ΣΨ0) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 1^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
6. Την 3/08/2020 εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 795/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Μαΐου 2021.
7. Την 3/06/2021 εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 624/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.
8. Στις 23/04/2021 υποβλήθηκε ο 2^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 47.166,48€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 08/06/2021.
9. Την 21/09/2021 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 261464/6606 «ειδική δήλωση περί 2^{ης} διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 2ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού.
10. Την 05/10/2021 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 261464/6606 (ΑΔΑ: 6ΔΨ77Λ6-4ΡΤ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής της 2^{ης} ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
11. Την 30/12/2021 εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 1625/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.
12. Την 06/05/2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 122538/2791 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝ7Λ6-ΗΓ9) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 2^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού.
13. Στις 23/05/2022 υποβλήθηκε ο 3^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 148.032,30€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 06/06/2022.
14. Την 19/10/2022 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 315504/7451 «ειδική δήλωση περί 3^{ης} διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 3ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού 91.528,37€ (Συμμετοχή Υπουργείου ΣΑΕ 072).
15. Την 01/11/2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 315504/7451 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΧ7Λ6-516) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής της 3^{ης} ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
16. Την 20/12/2022 εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 1699/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ7Λ6-ΞΧΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως 31/12/2023.
17. Στις 30/06/2023 υποβλήθηκε ο 4^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 44.807,66€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 11/07/2023.
18. Την 03/03/2024 εγκρίθηκε η 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με την υπ' αριθμ. 173/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΥΑ7Λ6-52Λ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έως 31/12/2024.
19. Στις 11/04/2024 υποβλήθηκε ο 5^{ος} λογαριασμός - πιστοποίηση εργασιών ποσού 78.226,62€ με ΦΠΑ για έλεγχο και εγκρίθηκε αρμοδίως την 22/04/2024.
20. Την 19/06/2024 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 190642/4109 (ΑΔΑ: 6ΥΛΦ7Λ6-0ΝΧ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί άρσης 3^{ης} διακοπής εργασιών του έργου του θέματος μετά την πληρωμή του 3^{ου} λογαριασμού.
21. Την 19/07/2024 επιδόθηκε αρμοδίως η με αρ. πρωτ. 257106/5648 «ειδική δήλωση περί 4^{ης} διακοπής εργασιών» λόγω μη εξόφλησης του πιστοποιημένου δια του 5ου Λογαριασμού – Πιστοποίησης εργασιών ποσού 29.859,10€ (Συμμετοχή Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201).
22. Την 13/08/2024 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 257106/5648 (ΑΔΑ : 6ΜΡΠ7Λ6-ΞΜ0) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί «Αποδοχής 4^{ης} Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του έργου του θέματος.

Λόγω των παρακάτω συνθηκών :

1) Η ιδιαίτερη φύση του έργου καθώς εκτός από την άρδευση εξυπηρετεί και την ύδρευση της Αμαλιάδας και κάποιων γειτονικών της πόλεων. Εξαιτίας αυτού είναι εξαιρετικά δύσκολη η διακοπή της ροής νερού που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των πλέον σοβαρών επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του ταμιευτήρα. Λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών του έργου και λόγω της 4ης διακοπής εργασιών θα χαθεί η δυνατότητα τήρησης του αυστηρού χρονοδιαγράμματος λόγω των ανωτέρω για την επισκευή του εξοπλισμού του έργου. Η παράταση

είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες (που δεν έγιναν αυτή τη περίοδο), την επόμενη περίοδο διακοπής νερού, χωρίς ευθύνη της αναδόχου εταιρείας και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

2) Από 13/08/2024 είναι σε ισχύ η υπ' αριθμ. 257106/5648 (ΑΔΑ : 6ΜΡΠ7Λ6-ΞΜ0) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., περί αποδοχής της 4ης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος (δεν έχουν έως σήμερα αρθεί οι λόγοι της σχετικής απόφασης).

3) Δεν έχει πληρωθεί η δαπάνη που αφορά στα ποσοστά συμμετοχής χρηματοδότησης του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον 5^ο Λογαριασμό.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα σύμβαση υπάρχουν οι προαναφερόμενοι παράμετροι που καθιστούν ανελαστικές τις περιόδους εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών, ήτοι το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου έως Δεκέμβριο, του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, και συνεπώς αν σε ένα ημερολογιακό έτος δεν ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες, αναγκαστικά θα πρέπει να υλοποιηθούν στο επόμενο ημερολογιακό έτος κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, επίσης από το χρονικό διάστημα έγκρισης της 5^{ης} παράτασης (3/3/2024) έως σήμερα ο χρόνος εργασιών για το 2024 ήταν 55 ημερολογιακές ημέρες όπου επισημαίνεται ότι τουλάχιστον 2 εβδομάδες απαιτήθηκαν για την ανασυγκρότηση του εργοταξίου, ενώ ταυτόχρονα οι κρίσιμες για την σύμβαση εργασίες δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθούν λόγω αρδευτικής περιόδου. Κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος έγιναν οικοδομικές εργασίες στον πύργο υδροληψίας, απομακρύνθηκαν τα παλαιά κουφώματα αλουμινίου και έγιναν αποκαταστάσεις τοπικών βλαβών σκυροδέματος. Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή του προς έγκριση χρονοδιαγράμματος, αυτό θα τηρηθεί αυστηρά ως η κείμενη νομοθεσία και σε κάθε άλλη περίπτωση τα άρθρα 160ή 161 ανάλογα με τις χρηματοροές του έργου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου («με αναθεώρηση»), της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, **μέχρι 31-12-2025**, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμός: 2.749.272,01€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: α) Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΑ 271 (πρώην ΣΑΕ072), με

κ.ε.:2023ΝΑ27100329 (πρώην 2016ΣΕ0720000) και β) Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100014 (πρώην κ.ε.: 2017ΕΠ00100004), ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ